ORÇAMENTO BÁSICO DISCRIMINADO
TABELA SINAPI

OBRA: PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO - 2ª ETAPA
LOCAL: DERRUBADAS - RS
ÁREA CONSTRUÍDA = 700,00 M2

BDI= 20%

Item	Especificação	Quant	Unid	C. Material	C. Mão obra	C.Unitário	Total Item (R$)
1.0	**ALVENARIAS / OITÕES**						**R$ 0,00**
1.1	alv. tij. maciço aparente (esp. 1 tij. int)	10,67	m2				R$ 0,00
1.1	alvenaria tijolos aparentes e=14 cm	589,33	m2				R$ 0,00
1.2	fechamento oitões e laterais com aluzinc 0,50 mm						
	natural e estrutura terças metálicas	186,07	m2				R$ 0,00
2.0	**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 0,00**
2.1	regularização e nivelamento	683,59	m3				R$ 0,00
2.2	lastro manual de brita e= 8cm	54,68	m3				R$ 0,00
2.3	concreto armado usinado fck 25 Mpa e=10 cm	68,35	m3				R$ 0,00
2.4	lixamento e corte concreto armado	683,59	m2				R$ 0,00
3.0	**ESQUADRIAS**						**R$ 0,00**
3.1	janelas basculantes ferro cant. 3/4"x1/8"(3,00x1,00 m)	42,00	m2				R$ 0,00
3.2	vidros liso 4,00 mm com massa	57,00	m2				R$ 0,00
3.3	porta correr 5,00x3,00m(aprox.)conf. Memorial	2,00	unid				R$ 0,00
3.4	porta correr 5,00x6,00 m (aprox.)conf. Memorial	1,00	unid				R$ 0,00
4.0	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**						**R$ 0,00**
4.1	ponto de luz c/rede	42,00	unid				R$ 0,00
4.2	ponto tomada aparente na parede	11,00	unid				R$ 0,00
4.3	ponto interruptor triplo (aparente)	3,00	unid				R$ 0,00
4.4	ponto interruptor simples aparente	12,00	unid				R$ 0,00
4.4	luminária fluorescente 2x32 w completa	42,00	unid				R$ 0,00
4.5	quadro distribuição sobrepor p/ 12/16 disj.	1,00	unid				R$ 0,00
4.6	eletroduto PVC rígido 3/4 aparente incl. conexões, forn. E	300,00	m				R$ 0,00
4.7	fio isolado 2,5 mm	600,00	m				R$ 0,00
4.8	entrada energia elétrica aérea monofásica	1,00	unid				R$ 0,00
5.0	**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 0,00**
5.1	limpeza final da onbra	700,00	m2				R$ 0,00
	Total R$						**R$ 0,00**

Derrubadas, 08 de setembro de 2013.

Márcia T. Pereira dos Santos
Engª Civil CREA 173831

Almir Jose Bagega
Prefeito Municipal